

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-KOMMEPЧЕСКАЯ ФИРМА «МОНЭЛ»

ИНН/КПП 3525150717/352501001, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, 70,
р/с 40702810701860000832 в АО "АЛЬФА-БАНК", БИК 044525593, к/с 30101810200000000593
(8172) 27-29-49 www.mon-el.ru

ПРОТОКОЛ от 25.07.2022 г.

Проведение приемо-сдаточных испытаний кабеля ВВГнг(А)-LS 5х6 ок (N,PE) 660В
на соответствие ТУ 27.32.13-001-75138986-2020

п/п	Наименование проверок или испытаний	Требования НД	Фактически	Заключение
1.	Проверка конструктивных элементов:	п.1.2.		
1.1	число жил	5	5	соответствует
1.2	номинальное напряжение	0,66	0,66	
1.3	Толщина изоляции жил	п.1.3.6 0,7	0,7	
1.4	Номинальная толщина оболочки	п.1.3.11 1,4 + - 15%	1,44	соответствует
1.5	Строительная длина	п. 1.2.4	1900 м	соответствует
1.6	Форма жилы	п.1.3.3. круглая	круглая	соответствует
1.7	Расцветка жил	п.1.3.7. жилы д.б. разного цвета	натуральная, синяя, желто-зеленая, коричневая, черная	соответствует
1.8	Маркировка (знак предприятия, год выпуска, расстояние 300 мм)	п.1.9	ВВГнг(А)-LS 5х6 ок (N,PE) 0,66 "ООО ПКФ Монэл" Сделано в России 07.2022 ГОСТ 31996-2012 ОТУ, ТУ 27.32.13-001- 75138986-2020 ЕАС	соответствует
2.	Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы	п.1.4.1 3,08 Ом/км при t = 20 ⁰ С	3,01 Ом/км	соответствует
3.	Определение эл.сопротивления изоляции	п.1.4.2 не менее 8,7 Мом	22 Мом	соответствует
4.	Испытание напряжением	п.1.4.5 3 кв 10 мин.	выдержал	соответствует
5.	Упаковка	п.1.10 диаметр не менее 15d по оболочке	бухта	соответствует

Ответственные за измерения:

Исполнитель

Специалист ОТК



Муравина М.Е.